

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร**

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ สายทางจากสามแยกบ้านนางอำนาจ ปลายลี้ - หนองคันจาง (ช่วงที่ ๑)	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๑ จาก บ้านนายสมพงษ์ ผิวเงิน - บ้านนางหนูพิน วงศ์สามารถ	๓๙๐,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ สาย ทางจาก บ้านนางอุบล - บ้านนางเทวา	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สาย ทางจากบ้านนายนาย บัวภา - บ้านนายสุริยา แสนอุบล (ช่วงที่ ๑)	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สาย ทางจาก บ้านนางแสงพิณ - ดอนปู่ตา (ช่วงที่ ๑)	๔๗๔,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายนวล ร้านพลงาม - บ้านนายอดุลย์ สายบุญครอง (ช่วงที่ ๑)	๓๘๓,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายบัวคำ - บ้านนายพยนต์	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ จากแยกบ้านนางบุญสงค์ ลือชาพูล - ถนนสายบ้านธาตุ - หนองพุ่ม (สน.๓๐๘๙) (ช่วงที่ ๒)	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ จากแยกบ้านนายบุญเย็น ลือชาพูล - ถนนสายบ้านธาตุ - หนองพุ่ม (สน.๓๐๘๙) (ช่วงที่ ๒)	๒๓๗,๕๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำประปาบ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐	๑๗๖,๙๖๑.๖๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า ขนาด ๓ เฟส บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๓ บริเวณประปาหมู่บ้าน	๕๗,๓๙๐	๕๗,๓๘๙.๙๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา หมู่ที่ ๒	๙๓๐,๐๐๐	๘๓๕,๕๐๔.๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา หมู่ที่ ๒	๔๗๗,๐๐๐	๓๙๑,๖๔๘.๕๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา หมู่ที่ ๒	๑,๗๙๐,๐๐๐	๑,๖๖๙,๕๑๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จัดซื้อรถบรรทุกโดยสารชนิด ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ตัน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๖๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายไหล่ทางบ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านนางสาววัฒติกา ไชยสาคร - สามแยกอ่างห้วยน้อย	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๒๓๕.๗๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๑ สายทาง จาก บ้านนายวัลย์รัตน์ ผิวเงิน - นานางบุญรัตน์ ราชปรี	๒๕๑,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๑ สายทาง จาก บ้านนางทอง อ่อนมิ่ง - บ้านนางนุด แสนวิลัย	๓๐๑,๐๐๐	๒๙๖,๗๓๑.๐๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางบุญสงค์ ลือชาพูล - บ้านนายพิทักษ์ คำภูแสน (ช่วงที่ ๑)	๓๖๔,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทาง จากบ้านวิชาญ สุพร - ดอนปู่ตา (ช่วงที่ ๑)	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ สายทาง จากบ้านนายวิเชียร ราชประสิทธิ์ - ถนนทางหลวงชนบท (สน ๓๐๒๖)	๓๓,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำบอน หมู่ที่ ๓	๒๖๒,๐๐๐	๒๔๕,๐๕๖.๙๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายบุญเพ็ง - โรงน้ำดื่มชุมชน (ช่วงที่ ๑)	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๕ สาย ทางจากบ้านนางสำเร็จ ทวยเจริญ - ปลวก ๔ (ช่วงที่ ๑)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปลวก หมู่ที่ ๖ สายทาง จาก สี่แยกถนน๓๐๒๖ - ดอนปู่ตา (ช่วงที่ ๑)	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางสุดาพร กองธรรม - บ้านนายสุพล สุมาลัย	๔๐๗,๐๐๐	๓๙๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๗ สายทางจากนายนายแก้ว - หนองบ่อ	๗๙,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ สายทางจากนายนายผดุงศักดิ์ อินธิจักร - นานางลุนณี ลือชา	๑๔๗,๐๐๐	๑๒๔,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรบ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ สายทางจากนางนงกัลยา ลือชาพูล - นานายวิชัย ดวงเงิน	๑๐๐,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๘ ระหว่างนายนายสุวรรณ ลือชาพูล - นานายสมาน แก่นท้าว	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านนายสุดใจ - สามแยกอ่างห้วยน้อย (ช่วงที่ ๑)	๓๔๙,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔ สายทางจากบ้านนายเที่ยง สารโภคา - บ้านนางสวาท เสนารักษ์	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๗ สาย ทางจากบ้านนายสมบุญณี สุวรรณสิงห์ - บ้านนางจันลา ชุม เหล็ก	๓๐๒,๐๐๐	๓๐๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการขุดลอกหนองเป็น บ้านคำบอน หมู่ที่ ๔	๑,๔๓๔,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านโคกศิลา หมู่ที่ ๒ - บ้านโคกสะอาด ตำบลศรีวิชัย	๘,๙๗๗,๐๐๐	๕,๐๙๗,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกระจายน้ำประปา ชุมชน	๕,๑๖๔,๙๒๔.๘๙	๕,๑๖๔,๙๒๔.๘๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปลวก หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านปลวก หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกศิลา - วัดบ่าบั้ง ตำบลธาตุทอง	๙,๘๖๒,๐๐๐	๕,๕๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ**

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพต่างๆ (กลุ่มจักสาน)	๔๕,๓๐๐	๔๕,๐๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๒ ศูนย์ -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. ๒ ศูนย์ -ค่าหนังสือเรียน ศพด. ๒ ศูนย์ -ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. ๒ ศูนย์ -ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด. ๒ ศูนย์ -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด. ๒ ศูนย์	๕๙๓,๙๔๐	๕๗๗,๖๑๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง	๖๗๕,๖๐๐	๖๔๙,๖๙๘.๐๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา จำนวน ๒ ศูนย์	๙๒,๓๖๗	๙๒,๓๖๖.๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๓ แห่ง	๑,๖๒๖,๐๐๐	๑,๖๑๘,๒๕๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศพด. บ้านโคกศิลา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศพด. บ้านหนองทุ่ม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ศพด.บ้านโคกศิลา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ศพด.บ้านหนองทุ่ม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
การเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและบริการ แพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๒๕,๘๖๙.๑๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๔,๐๐๐	๔๓,๖๑๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามโครงการการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตามโครงการการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตามโครงการการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตามโครงการการ พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตามโครงการการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตามโครงการการ พัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. (ด้านส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๒,๒๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑๘,๐๐๐	๑๗,๗๔๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการประเพณีบุญผะเหวดฟิ่ง เทศน์มหาชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๔๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพและ เชิดชูผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์วันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทะนุบำรุง ตำราครุฑวิชาไว้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๓๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๖๔๐,๐๐๐	๕,๓๐๖,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๐๔๐,๐๐๐	๑,๗๙๖,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ช่วยเหลือภัยแล้งและอุทกภัย, ชาติภัยและอื่นๆ (สำรองจ่าย)	๑๘๙,๒๗๙	๑๐๒,๓๘๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	๒๔,๖๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรังวัด สอบเขต แนวเขตที่ดิน สาธารณประโยชน์และการขึ้นทะเบียนที่ดิน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๖๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	๕,๐๐๐	๓,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐	๙,๖๙๙	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	๙,๔๓๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๕,๐๐๐	๔,๐๗๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหรือเสริมสร้างศักยภาพการ ดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๙๙,๑๕๐	๑๙๘,๒๓๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ อบต. (กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๙๑๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจัดซื้อเสื้อยไซยนต์	๑๔,๐๐๐	๑๓,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๒๑,๐๐๐	๒๐,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	๑๐,๐๐๐	๙,๘๓๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ-กู้ภัยเดิม)	๑๑๘,๒๐๐	๑๑๘,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๖,๐๐๐	๕,๔๓๒	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๑,๐๐๐	๔๐,๘๔๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปลูกป่าชุมชนตามที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๕,๓๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

**ปัญหาอุปสรรค**

๑. เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถกระจายทำโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของประชาชนมีมาก
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง เงินอุดหนุนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการทำโครงการ
๓. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ
๔. การดำเนินการจริงไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ข้อเสนอแนะ**

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๒. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
๓. ควรเสนอโครงการที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๔. ควรเน้นย้ำและทำความเข้าใจในส่วนของการเสนอโครงการ สำหรับสมาชิก อบต. ผู้นำชุมชน ควรเป็นโครงการที่จำเป็น เร่งด่วนและเดือดร้อน

\*\*\*\*\*